



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-3639/13-0-0
от 20.06.2013

На № 18-02-1211/13 от 28.05.2013

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию о ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях города по состоянию на 14.06.2013, подготовленную департаментом образования в соответствии с решением, принятым на заседании постоянного комитета по социальной политике по результатам рассмотрения вопроса «О ходе подготовки образовательных учреждений к ремонтным работам в летне-осенний период 2013 года» (протокол от 21.05.2013 № 17).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова В.В.
52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-1242/13-0-0
от 21.06.2013

Информация о ходе текущего ремонта зданий образовательных учреждений по состоянию на 14.06.2013

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора-уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 14.06.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗАКАЗЧИК МКУ "ДЭАЗиИС"								
Дошкольные образовательные учреждения								
1	МБДОУ №2 "Ромашка"	замена оконных блоков	2 448 000	ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович, 628403, г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28, кв.(офис) 380, тел. 8-9044-727735	01.06.2013-01.08.2013	50	1 224 000,00	
2	МБДОУ №3 "Эрудит"	ремонт санузлов и прачечной	3 136 864,46	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	01.07.2013-19.08.2013	0	0,00	
3	МБДОУ №7 "Буровичок"	ремонт помещений для открытия дополнительной группы	1 000 070,18	ООО "СМУ-56", Директор Шулепов Владимир Николаевич, ул.Университетская,31/287, т.89227638368	01.06.2013-01.07.2013	30	300 021,05	
4	МБДОУ №11 "Машенька"	замена оконных блоков	2 300 000	ООО ПО "Технология пластика", Генеральный директор-Смирнов Александр Алексеевич 625016, Тюменская область, г. Тюмень, ул.вересковая,15 корп.2/7 т.(3452)696-506, 696-507	15.06.2013-15.08.2013	0	0,00	
		ремонт санитарных узлов, прачечной	3 013 139,79	ООО " ТюменьСтройТехно", Директор Пастернак Юрий Владимирович, г.Тюмень, ул.Малиновского,4, корп.1,кв.26, т.(3452)25-17-03	15.06.2013-15.08.2013	0	0,00	
5	МБДОУ №12 "Ёлочка"	устройство защитного ограждения кровли	400 000	ООО "Практика-НТ", Директор-Тучин Евгений Викторович,622001, Свердловская область, Нижний Тагил, Ломоносова, 49, тел. 643-3435-246983	01.07.2013-25.07.2013	0	0,00	
6	МБДОУ №14 "Брусничка"	ремонт пищеблока, санузлов, прачечной	2 041 894,43	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	01.06.2013-15.07.2013	6	122 513,67	
7	МБДОУ №19 "Ручеёк"	перепрофилирование групповых помещений	264 618,30	ИП Зайкова С.Л.,	15.06.2013-30.07.2013	0	0,00	
8	МБДОУ №25 "Родничок"	утепление оконных блоков	452 098,27	ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович, 628403, г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28, кв.(офис) 380, тел. 8-9044-727735	01.06.2013-01.08.2013	20	90 419,65	
9	МБДОУ №27 "Микки-Маус"	перепрофилирование групповых помещений	264 618,30	ИП Зайкова С.Л.,	15.06.2013-30.07.2013	0	0,00	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 14.06.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	МБДОУ №39 "Белоснежка"	перепрофилирование групповых помещений	529 236,62	ИП Зайкова С.Л.,	15.06.2013-30.07.2013	0	0,00	
11	МБДОУ №47 Гусельки"	перепрофилирование групповых помещений	247 170,00	Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. .Ленина,24/3, квартира (офис)33, тел.7-9048-823115	03.06.2013-03.08.2013	4	9 886,80	
12	МБДОУ №50 "Солнышко"	перепрофилирование групповых помещений	494 340,00	Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. .Ленина,24/3, квартира (офис)33, тел.7-9048-823115	03.06.2013-03.08.2013	1	4 943,40	
13	МБДОУ №56 "Искорка"	ремонт кровли	3 872 217,22	ООО "Практика-НТ", Директор-Тучин Евгений Викторович,622001, Свердловская область, Нижний Тагил, Ломоносова, 49, тел. 643-3435-246983	01.07.2013-20.08.2013	0	0,00	
14	МБДОУ №57 "Дюймовочка"	замена оконных блоков	2 323 560,00	ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович, 628403, г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28, кв.(офис) 380, тел. 8-9044-727735	01.06.2013-01.08.2013	42	975 895,20	
15	МБДОУ №63 "Катюша"	замена оконных блоков	1 239 460	ООО "Комплект-Сервис", директор-Дьяченко Владимир Александрович, г.Нижневартовск, Кузоваткина Западный промышленный узел ул, 39/6, тел 7-3466-584575	01.06.2013-01.07.2013	89	1 103 119,40	
16	МБДОУ №65 "Фестивальный"	перепрофилирование групповых помещений	264 618,30	ИП Зайкова С.Л.,	15.06.2013-30.07.2013	0	0,00	
17	МБДОУ №70 "Голубок"	перепрофилирование групповых помещений	247 170,00	Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. .Ленина,24/3, квартира (офис)33, тел.7-9048-823115	03.06.2013-03.08.2013	1	2 471,70	
18	МБДОУ №75 "Лебедушка"	замена оконных блоков	1 227 000	ООО Производственная фирма "Технологии Пластика", Директор-Смирнов Александр Алексеевич 625016, Тюменская область, г. Тюмень, Пермякова ул.,54, 200, тел. 7-3452-696506	15.05.2013-28.06.2013	90	1 104 300,00	
19	МБДОУ №76 "Капелька"	перепрофилирование групповых помещений (санузлов)	267 385,46	ООО "КОМТЭКС", Директор Жбанов Максим Александрович, 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе,8, т.22-21-91	01.07.2013-15.08.2013	0	0,00	
20	МБДОУ №77 "Бусинка"	ремонт кровли	2 064 468,28	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	01.07.2013-15.08.2013	0	0,00	
21	МБДОУ №79 "Садко"	замена оконных блоков	1 624 860	ООО "Комплект-Сервис", директор-Дьяченко Владимир Александрович, г.Нижневартовск, Кузоваткина Западный промышленный узел ул, 39/6, тел 7-3466-584575	01.06.2013-01.07.2013	89	1 446 125,40	
		перепрофилирование групповых помещений	395 466,25	Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. .Ленина,24/3, квартира (офис)33, тел.7-9048-823115	03.06.2013-03.08.2013	0	0,00	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 14.06.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	МБДОУ №81 "Мальвина"	замена оконных блоков	4 039 200	ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович, 628403, г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28, кв.(офис) 380, тел. 8-9044-727735	01.06.2013-01.08.2013	50	2 019 600,00	
23	МБДОУ №92 "Веснушка"	ремонт крылец	900 000	ООО "СтройЭкоСфера", Директор - Дорош Иван Петрович,628400, г.Сургут,пр.Пролетарский,10, тел.50-37-70	04.06.2013-19.07.2013	0	0,00	
		ремонт санитарных узлов, прачечной	1 995 249,38	ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-97	15.06.2013-25.08.2013	18	359 144,89	
Итого по ДОУ			37 052 705,24			23,65%	8 762 441,16	
Общеобразовательные учреждения								
1	СОШ №1	замена оконных блоков	3 410 046	ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 628403, Сургут, Дружбы проезд, 3, тел. 89044724026	01.07.2013-25.08.2013	0	0,00	
		ремонт пищеблока	2 316 809,87	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	27.06.2013-23.08.2013	0	0,00	
2	НШ-ДС №2 (школьное отделение)	ремонт кровли	1 549 500,00	ООО "Эквивалент", Директор-Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	26.06.2013-15.08.2013	0		
3	СОШ №4	ремонт кровли	514 968,29	ООО "Эквивалент", Директор-Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	18.06.2013-25.07.2013	0		
4	СОШ №6	ремонт кровли	1 379 547,39	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	28.06.2013-14.08.2013	0	0,00	
		снос теплицы	391 302,00	ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225	26.06.2013-10.08.2013	0	0,00	
5	СОШ №10	снос корта	32 613,00	ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225	26.06.2013-10.08.2013	0	0,00	
6	СОШ №13	замена оконных блоков	1 041 959,00	ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 628403, Сургут, Дружбы проезд, 3, тел. 89044724026	01.07.2013-25.08.2013	0	0,00	
7	СОШ №15 (филиал в п.Юность)	перпрофилирование учебных кабинетов под групповые помещения	3 258 727,71	ООО "СтройРемМонтажСервис", Директор-Гоголь Валерий Иванович.628422, Сургут, Аэрофлотская ул, 5а, тел. 8-3462-379003	09.04.2013-09.07.2013	55	1 792 300,24	
8	СОШ №18	благоустройство территории	14 963 860,33	Индивидуальный предприниматель Бадоян Давид Мушегович, Челябинская область, г.Коркино, Средняя,17, тел.7- 351-2355739	01.06.2013-30.09.2013	6	897 831,62	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 14.06.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	СОШ №20	снос холодного склада, восстановление ограждения территории	326 085,00	ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225	26.06.2013-10.08.2013	70	228 259,50	
10	СОШ №24	ремонт кровли	619 418,80	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	28.06.2013-30.07.2013	0	0,00	
11	СОШ №25	замена оконных блоков	1 515 576,00	ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 628403, Сургут, Дружбы проезд, 3, тел. 89044724026	01.07.2013-25.08.2013	0	0,00	
		ремонт центрального крыльца	1 109 770,02	ООО "СтройЭкоСфера", Директор - Дорош Иван Петрович,628400, г.Сургут,пр.Пролетарский,10, тел.50-37-70	27.06.2013-20.08.2013	0	0,00	
		ремонт санузлов	2 693 574,00	ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-97	15.06.2013-25.08.2013	0	0,00	
12	СОШ №29	ремонт кровли	7 227 748,19	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	17.06.2013-24.08.2013	5	361 387,41	
13	СОШ №38	ремонт пищеблока	5 380 318,78	ООО Фирма "Брик+", генаральный директор Сазонов Олег Викторович, г.Москва, ул.Б.Каменщики,3, стр.2, 8(495)607-10-19	27.06.2013-23.08.2013	0	0,00	
14	НОШ №40	ремонт пищеблока	992 730,00	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	27.06.2013-23.08.2013	0	0,00	
15	НШ-ДС №42 (школьное отделение)	ремонт кровли	4 997 724,56	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	15.06.2013-20.08.2013	0	0,00	
16	НШ-ДС №43 (дошкольное отделение)	ремонт прачечной	716 997,52	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27. т.22-46-44	01.07.2013-19.08.2013	0	0,00	
17	СОШ №45	ремонт санузлов	2 992 860,00	ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-97	15.06.2013-25.08.2013	0	0,00	
18	СОШ №46	ремонт кровли	4 483 509,47	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	01-06.2013-24.08.2013 - учебный блок, 01.06.2013-30.09.2013 - бассейн	2	89 670,19	
19	Гимназия "Лаборатория Салахова" (здание по ул. Ленина, 33а)	ремонт кровли	3 828 840,00	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	18.06.2013-20.08.2013	0	0,00	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 14.06.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Гимназия №2	замена оконных блоков	3 495 301,06	ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 628403, Сургут, Дружбы проезд, 3, тел. 89044724026	01.07.2013-25.08.2013	10	349 530,11	
		ремонт пищеблока	4 547 492,40	ООО "Меридиан-М", Директор- Межидов Анзор Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1 3462-52-67-17	20.06.2013-20.08.2013	0	0,00	
21	Гимназия №4 (прогимназия)	ремонт фасада	6 862 998,71	ООО "СпецЭлектроМонтаж", г.Сургут, пр.Комсомольский, 14/6, кв.(офис)3,Бас Валерий Васильевич 7- 3462-211905	до 17.12.2012	98	6 725 738,74	
22	Лицей №2	ремонт кровли	6 077 148,75	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	17.06.2013-24.08.2013	0	0,00	
23	Лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.	ремонт кровли	1 460 085,10	ООО "Строй-Макс", Директор-Недавний Максим Владимирович 628012, Ханты-Мансийск, П.Морозова,15, тел. 7-922-4410093	18.06.2013-25.07.2013	0	0,00	
24	Прогимназия "Сезам"	перепрофилирование групповых помещений (санузлов)	534 780	ООО "КОМТЭКС", Директор Жбанов Максим Александрович, 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе,8, т.22-21-91	27.06.2013-27.07.2013	0	0,00	
25	МУК "ЦИР"	ремонт пищеблока	2 978 189,51	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	27.06.2013-23.08.2013	0	0,00	
Итого по ОУ			91 700 481,46				10 444 717,80	
ВСЕГО			128 753 186,70			14,92%	19 207 158,96	

Информация о ходе комплексного текущего ремонта зданий образовательных учреждений в 2013 году по состоянию на 14.06.2013

ЗАКАЗЧИК МКУ "ДЭАЗНИС"								
№	Наименование ОУ	Вид работ	Сумма договора	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения	Объем выполненных работ	Примечание
1	МБОУ ООШ №35	комплексный текущий ремонт	36 118 998,27	ООО "СибНедраПром", г. Сургут, пр. Дружбы,9, директор Кисель Иван Иванович, т.22-34-60, 22-36-38	с 28.01.2013 по 30.06.2013	85	30 701 148,53	
2	МБОУ гимназия №4	комплексный текущий ремонт	31 354 195,85	ООО "СеверРемСервис", г. Сургут, пр. Пролетарский, д.20, кв.86, 7-912-515-39-83	с 28.01.2013 по 30.06.2013	71	22 261 479,05	
3	МБОУ ДОД "ЦДТ"	комплексный текущий ремонт	29 787 476,14	ООО "СтройИмидж", г.Сургут, ул.Профсоюзов, 18/1, директор - Степанюк Сергей Иванович, т. 600-605, 52-00-01, 52-00,02	с 29.01.2013 по 30.06.2013	65	19 361 859,49	
Итого по ОУ			97 260 670,26			74,36%	72 324 487,07	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора-уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 14.06.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого выборочный ремонт и комплексный

219 150 858,25

Сумма по плану текущего ремонта 2013 года

433 976 448,00

Информация о ходе капитального ремонта наружных сетей ТВС на территориях образовательных учреждений в 2013 году по состоянию на 14.06.2013

ЗАКАЗЧИК МКУ "ДЭАЗИС"								
2	МБДОУ №77 "Бусинка"	капитальный ремонт наружных инженерных сетей	4 619 179,44	ООО "ЗССК", Генеральный директор Луковкин Сергей Николаевич, г.Сургут, ул.Островского,14/2, тел.31-83-13	01.06.2013-26.08.2013	5	230 958,97	
1	МБОУ ООШ №35	капитальный ремонт наружных инженерных сетей	3 908 447,49	ООО "СибНедраПром", г. Сургут, пр. Дружбы,9, директор Кисель Иван Иванович, т.22-34-60, 22-36-38	01.06.2013-26.08.2013	2	78 168,95	
3	МБОУ НШ-ДС №43	капитальный ремонт наружных инженерных сетей	6 546 421,15	ООО ТПК "ЮграКомплектСервис", Директор Жиляев Евгений Александрович, г.Сургут,ул.Геологическая,22-81, т.24-52-18	01.06.2013-26.08.2013	5	327 321,06	
Итого по ОУ			15074048,08			4,22%	636448,98	

Сумма по плану капитального ремонта наружных сетей ТВС 2013 года

14 916 000,00

И.о. директора департамента образования

А.Н. Томазова

Согласовано
Заместитель главы
Администрации города

А.Р. Пелевин